



Vastaava TATE-suunnittelija: _____ Rakennuslupa: _____

1. Rakennusluvan hakeminen. Laadittava ennen luvan hakemista ja liitetään hakemukseen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tarvittavat TATE - suunnittelijat on nimetty ja todettu yhdessä rakennuttajan ja pääsuunnittelijan kanssa, että heillä on rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus | <input type="checkbox"/> Talotekniikan tarvitsemat tilavaraukset (tekniset tilat, hormit, kerroskorkeus jne) on todettu riittäviksi |
| <input type="checkbox"/> On todettu yhdessä rakennuttajan ja pääsuunnittelijan kanssa, että kullekin TATE - osa-alueelle on varattu riittävästi suunnitteluresursseja. | <input type="checkbox"/> Tarvittavat liittymät on varmistettu (lämpö, vesi/viemäri, sammutusjärjestelmät, sähkö) |
| <input type="checkbox"/> Rakennuksen käyttötavan, ympäristön ja tilaajan tavoitteiden vaikutus talotekniikan ratkaisuihin on otettu huomioon | <input type="checkbox"/> Energiatodistukseen ja - selvitykseen liittyvien TATE -osuuksien laskenta on todettu tehdyksi säädösten mukaisesti |
| <input type="checkbox"/> Taloteknisten järjestelmien LVI, SÄH, RAU, SPR suunnitelmat on laadittu riittäväällä tarkkuudella rakennusluvan hakemiseksi ja valittujen ratkaisujen yhteensopivuus on varmistettu/tarkastettu | <input type="checkbox"/> Asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksissa on esitetty ne talotekniikan asiat, jotka on määräyksissä edellytetty |
| | <input type="checkbox"/> Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä |

Olen varmistanut, että yllä mainitut tehtävät on suoritettu ja talotekniikan osalta rakennuslupa on haettavissa: _____

2. Muu suunnittelu

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rakennuslupapäätöksen vaikutus talotekniikkaan on selvitetty | <input type="checkbox"/> Täsmennetty ne tuotteet, joiden kelpoisuuden toteaminen on esiteltävä vastaavalle TATE- suunnittelijalle |
| <input type="checkbox"/> Talotekniikan aloituskokouksessa sovittujen suunnittelu-asioiden koordinaatio on tehty ja vastuutettu | <input type="checkbox"/> Käyttö- ja huolto-ohje laatiminen on talotekniikan osalta suunniteltu ja laatijat vastuualueineen nimetty |
| <input type="checkbox"/> Talotekniikan suunnittelijakokouksia on pidetty riittävä määrä | <input type="checkbox"/> Palokatko suunnitelma on laadittu ja tarkastettu sen toteutettavuus. |
| <input type="checkbox"/> Todettu eri järjestelmien muuntojoustavuus ja huollettavuus | <input type="checkbox"/> Luvassa määrätyt talotekniikan toteutuskuvat on toimitettu sähköisesti rakennusvalvontaan ennen rakennuksen käyttöönottoa |
| <input type="checkbox"/> Todettu, että eri järjestelmien yhteensovitukset on suunniteltu | <input type="checkbox"/> Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä |
| <input type="checkbox"/> Talotekniikan asennusreittien yhteensovitus on tehty ennen toteutussuunnittelun aloitusta | |
| <input type="checkbox"/> Talotekniikan tuotteiden kelpoisuuden toteaminen on suunniteltu, vastuuhenkilöt nimetty ja tarvittava tarkastusasiakirja laadittu | |

Olen varmistanut, että yllä mainitut tehtävät on suoritettu: _____

3 Talotekniikan toteutus, tarkastukset ja toimintakuntoon saattaminen. Liitetään tarkastusasiakirjaan

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Todettu, että talotekniikan eri järjestelmien asennusten valvonta- ja tarkastussuunnitelmat on tehty rakennusvaiheittain ja vastuuhenkilöt nimetty ja todettu, että ne ovat oikein suhteutettu järjestelmien vaativuuteen | <input type="checkbox"/> Rakennustuotteiden kelpoisuudet on todettu suunnitelmien mukaisesti. |
| <input type="checkbox"/> Määritetty ne tarkastukset, joihin osallistuu vastaava TATE- suunnittelija | <input type="checkbox"/> Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu ja tarkastettu talotekniikan osalta |
| <input type="checkbox"/> Laadittu vastaavan TATE- suunnittelijan johdolla TATE- järjestelmien toimintakokeiden koordinaatio sekä tämän vaiheen tehtävä, - valvonta- ja tarkastussuunnitelma (ainakin tarkastetaan säätöjen/viritysten sekä RAU-järjestelmään liittyvien TATE- järjestelmien toiminta ja varmistetaan LVISA-järjestelmien yhteistoiminta) | <input type="checkbox"/> Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle on suunniteltu/annettu TATE-järjestelmien koulutusta ja käytön opastusta riittävästi suhteessa järjestelmien vaativuuteen. |
| | <input type="checkbox"/> Todettu, että kaikki suunnittelut tarkastukset, toimintakokeet ja muut tarpeelliset tehtävät on asianmukaisesti suoritettu |
| | <input type="checkbox"/> Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä |

Rakennuksen TATE- järjestelmät toimivat suunnitellusti yhdessä ja rakennus voidaan tältä osin ottaa käyttöön: _____

- Käyttöönottoon liittyvät huomautukset erillisessä liitteessä